

ОТЧЕТ
о реализации мероприятий государственной программы
«Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области»
за 2021 год

№ п/п	Наименование подпрограммы/мероприятия/ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Предусмотрено бюджетной росписью на год, тыс. руб. ≤*	Плановые расходы (утвержденные в государственной программе на год), тыс. руб.	Кассовый расход на отчетную дату, тыс. руб.	Результаты			Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
							ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	фактический результат (краткое описание)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10
	Государственная программа "Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды в Костромской области"	ДПР Костромской области, Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК	Всего, в т.ч.:	426 159,70	491 427,31	430 353,91				
			федеральный бюджет	353 912,40	359 964,90	282 845,01				
			областной бюджет	71 976,40	71 634,10	69 578,30				
			местный бюджет	270,90	270,90	260,87				
			внебюджетные источники	0,00	59 557,41	77 669,73				
1.	Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых на территории Костромской области»	ДПР Костромской области	Всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00				
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00				
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00				
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00				
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00				
Всего по мероприятиям:										
2.	Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области"	ДПР Костромской области	Всего, в т.ч.:	6 838,40	12 890,90	6 838,30				
			федеральный бюджет	6 630,40	12 682,90	6 630,30				
			областной бюджет	208,00	208,00	208,00				
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00				
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00				
Всего по мероприятиям:										
	Определение местоположения береговой линии (гранц водного объекта), гранц вооохраннх зон и прибрежных		всего	502,90	502,90	502,90				
			федеральный бюджет	502,90	502,90	502,90				

1)	защитных полос водных объектов, расположенных на территории Костромской области (река Барзюковка, река Болтановка, река Езильница, река Кешка, река Крячевка, река Кубань, река Мышка, река Парья, река Сеньдега, река Синьга, река Сушевка, река Теткиш, река Узакса, река Якша)	ДПР Костромской области	областной бюджет	0,00	0,00	0,00		Определены береговые линии(границы водного объекта), водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы на 14 реках протяженностью 186,4 км.	
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			
2)	Определение местоположения береговой линии (границ водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расположенных на территории Костромской области (река Векса, река Едомша, река Ихтема, река Кистега, река Костомка, река Ламза, река Небаровка, река Ноля, река Норнога, река Опешанка, река Осма, река Пойма, река Порнега, река Россоловка, река Саха, река Святочка, река Средняя, река Суздаль, река Тбза, река Челсма, река Шача (приток Костромы), река Шокша, река Юрманка)	ДПР Костромской области	всего	302,40	302,40	302,40		Определено местоположение береговых линий (границ водного объекта).Определение водоохранных зон и прибрежных защитных полос будет осуществлено в 2022 году в соответствии с заключенными государственными контрактами срок исполнения которых 2022 год.	
			федеральный бюджет	302,40	302,40	302,40			
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			
3)	Определение местоположения береговой линии (границ водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расположенных на территории Костромской области (река Воломша, река Ворша, река Вотгать, река Добриха, река Желвата, река Кондома, река Куца, река Кусь, река Митьковка, река Никифора, река Нозома, река Погорелица, река Семчена, река Часовня, река Черная, река Шуя, река Юг, река Юронгаш)	ДПР Костромской области	всего	1 179,30	6 226,40	1 179,30		Определено местоположение береговых линий (границ водного объекта).Определение водоохранных зон и прибрежных защитных полос будет осуществлено в 2022 году в соответствии с заключенными государственными контрактами срок исполнения которых 2022 год. Разница между плановыми расходами предусмотренными в программе и кассовыми расходами образовались за счет экономии от проведения торгов и заключения гос.контрактов в октябре 2021 года.	
			федеральный бюджет	1 179,30	6 226,40	1 179,30			
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			
4)	Определение местоположения береговой линии (границ водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расположенных на территории Костромской области (река Воймас, река Выношкова, река Засзная (Колохта), река Ичез, река Марханка, река Пеженга, река Пешпарт, река Ужуга)	ДПР Костромской области	Всего, в т.ч.:	100,70	609,90	100,70		Определено местоположение береговых линий (границ водного объекта).Определение водоохранных зон и прибрежных защитных полос будет осуществлено в 2022 году в соответствии с заключенными государственными контрактами срок исполнения которых 2022 год. Разница между плановыми расходами предусмотренными в программе и кассовыми расходами образовались за счет экономии от проведения торгов и заключения гос.контрактов в октябре 2021 года.	
			федеральный бюджет	100,70	609,90	100,70			
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			
			Всего, в т.ч.:	124,10	620,30	124,05		Опелелено местоположение бенеговых линий	

5)	Определение местоположения береговой линии (границ водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расположенных на территории Костромской области (река Понга, река Каменка, река Корманга, река Лондушка, река Родля, река Сеха, река Холоповка)	ДПР Костромской области	федеральный бюджет	124,10	620,30	124,05		(границ водного объекта).Определение водоохранных зон и прибрежных защитных полос будет осуществлено в 2022 году в соответствии с заключенными государственными контрактами срок исполнения которых 2022 год. Разница между плановыми расходами предусмотренными в программе и кассовыми расходами образовались за счет экономии от проведения торгов и заключения гос.контрактов в октябре 2021 года.	
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			
6)	Расчистка и дноуглубление русел рек Воржа и Бродок в районе населенных пунктов Шунга и Саметь Костромского муниципального района Костромской области	ДПР Костромской области	Всего, в т.ч.:	4 421,00	4 421,00	4 420,95		Проведена расчистка и дноуглубление русел рек Воржа и Бродок в районе населенных пунктов Шунга и Саметь Костромского района Костромской области на протяжении 0,04 км.	
			федеральный бюджет	4 421,00	4 421,00	4 420,95			
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			
7)	Осуществление государственного мониторинга поверхностных водных объектов	ДПР Костромской области	Всего, в т.ч.:	208,00	208,00	208,00		Проведен мониторинг на 8 поверхностных водных объектах Костромской области.	
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			областной бюджет	208,00	208,00	208,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			
3.	Подпрограмма «Подпрограмма "Воспроизводство и использование охотничьих и водных биологических ресурсов Костромской области"»	ДПР Костромской области	Всего, в т.ч.:	2 250,20	2 215,20	2 249,50			
			федеральный бюджет	215,20	215,20	214,50			
			областной бюджет	2 035,00	2 000,00	2 035,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			
Всего по мероприятиям:									
1)	Проведение комплекса биотехнических и воспроизводственных мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий Костромской области	ДПР Костромской области	всего	2 175,00	2 140,00	2 174,30		В рамках проведения комплекса биотехнических и воспроизводственных мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий Костромской области осуществлена закупка минеральной подкормки для животных на сумму 139,3 тыс.руб., произведено выплат за добычу 136 особей волка на территории охотничьих угодий Костромской области на сумму 2035,0 тыс.руб.	
			федеральный бюджет	140,00	140,00	139,30			
			областной бюджет	2 035,00	2 000,00	2 035,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			
			всего	75,20	75,20	75,20		В рамках реализации мероприятия по проведению мероприятий в области	

2)	Проведение мероприятий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, проведение рыбоводно-биологического обоснования водоемов Костромской области для включения их в перечень рыболовных участков Костромской области	ДПР Костромской области	федеральный бюджет	75,20	75,20	75,20	организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, проведение рыбоводно-биологического обоснования водоемов Костромской области для включения их в перечень рыболовных участков Костромской области	проведено рыбоводно-биологическое обоснование на тему: «Осуществление промышленного рыболовства в акватории Костромского разлива Горьковского водохранилища (Лентьевский полой) Костромского муниципального района Костромской области» на сумму 75,2 тыс.руб.
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00		
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00		
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		
4.	Подпрограмма «Охрана окружающей среды Костромской области»	ДПР Костромской области	Всего, в т.ч.:	22,00	22,00	6,50		
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
			областной бюджет	22,00	22,00	6,50		
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00		
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		
Всего по мероприятиям:								
1)	Проведение ежегодного конкурса на благоустройство родников на территории Костромской области	ДПР Костромской области	всего	22,00	22,00	6,50	Проведен конкурс по благоустройству родников на территории Костромской области. Для участия в конкурсе заявился один участник, который был признан победителем согласно положению о конкурсе, выплачена премия в размере 6,5 тыс.руб.	
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
			областной бюджет	22,00	22,00	6,50		
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00		
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		
5.	Подпрограмма "Отходы"	ДПР Костромской области, Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК	Всего, в т.ч.:	62 362,90	76 920,31	28 120,33		
			федеральный бюджет	60 879,00	60 879,00	0,00		
			областной бюджет	1 483,90	1 483,90	0,00		
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00		
			внебюджетные источники	0,00	14 557,41	28 120,33		
Всего по мероприятиям:								
1)	Корректировка территориальной схемы в области обращения с отходами производства и потребления Костромской области	ДПР Костромской области	всего	869,00	869,00	0,00	В рамках реализации мероприятия по корректировке территориальной схемы в области обращения с отходами производства и потребления Костромской области проведены конкурсные процедуры, заключен Государственный контракт № 13.2021 на выполнение работ по теме: «Корректировка территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления Костромской области». Срок окончания выполнения работ –	
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
			областной бюджет	869,00	869,00	0,00		
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00		

			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			по 13 декабря 2021 года включительно. 13.12.2021 исполнителем контракта представлены работы не соответствующие техническому заданию. Работы приняты в 2022 году.
2)	Реализация проекта по строительству полигона твердых коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса в Галичском районе Костромской области	ДПР Костромской области	всего	0,00	14 557,41	28 120,33			В рамках реализации проекта по строительству полигона твердых коммунальных отходов в Галичском районе Костромской области выполнены следующие работы: выполнены работы по строительству наружных сетей 0,4 кВт и электроосвещения, а также работы по технологическому подключению полигона к линии электропередач; произведены земляные работы (вертикальная планировка, разработка водоотводных и нагорных канав, устройство и выравнивание дна котлована под захоронение твердых коммунальных отходов глубиной до 4 метров, выполнены фундаменты и приемная камера для мусоро-сортировочного комплекса), выполнены фундаменты и приемная камера складирования отходов на 70%; выполнена наружная и внутренняя отделка административно-бытового корпуса, а также перегородки и полы в нем, утепление и гидроизоляция фундамента здания, установлена система вентиляции, окна, двери; построен навес на 2 единицы техники; выполнена техническая дорога вокруг зоны складирования отходов и разворотной-разгрузочная площадка в зоне захоронения твердых коммунальных отходов, а также подъезды и подъездные площадки с покрытием из ж/б плит; выполнено устройство песчаного и щебеночного оснований хозяйственной зоны, также выполнена установка бордюрного ограждения, территория готова для дальнейшей укладки асфальтобетона.
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			внебюджетные источники	0,00	14 557,41	28 120,33			
3)	Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, предназначенных для установки на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК	Всего, в т.ч.:	61 493,90	61 493,90	0,00		Закупка 4730 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов	Мероприятие не реализовано. 25.10.2021 был размещен аукцион в электронной форме на поставку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Начальная (максимальная) цена контракта 61 493, 939 тыс. руб. По итогам аукциона был определен подрядчик по изготовлению контейнеров - ООО «МПК Ренессанс», с которым 03.12.2021 заключен контракт на поставку контейнеров для раздельного сбора отходов. В связи с неисполнением работ по контракту на поставку контейнеров для раздельного накопления коммунальных отходов в установленный срок (до 10.12.2021), было принято решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта от 3
			федеральный бюджет	60 879,00	60 879,00	0,00			
			областной бюджет	614,90	614,90	0,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
								Неисполнение работ по контракту.	

			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			исполнения государственного контракта от 5 декабря 2021 года № 66-11/21. 25.01.2022 решение заказчика вступило в законную силу и контракт считается расторгнутым.	
6.	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области»	ДПР Костромской области	Всего, в т.ч.:	80 258,20	79 950,90	79 175,36				
			федеральный бюджет	14 737,40	14 737,40	14 453,18				
			областной бюджет	65 520,80	65 213,50	64 722,18				
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00				
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00				
Всего по мероприятиям:										
1)	Обеспечение деятельности аппарата ДПР Костромской области за счет средств областного и федерального бюджетов	ДПР Костромской области	всего	48 691,90	48 384,60	47 609,08				
			федеральный бюджет	14 737,40	14 737,40	14 453,18				
			областной бюджет	33 954,50	33 647,20	33 155,90				
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00				
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00				
2)	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений путем предоставления субсидий на выполнение государственных заданий, субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания	ДПР Костромской области	всего	31 566,30	31 566,30	31 566,28				
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00				
			областной бюджет (субсидия на государственное задание)	26 263,80	26 263,80	26 263,78				
			областной бюджет (субсидия на иные цели)	5 302,50	5 302,50	5 302,50				
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00				
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00				
7.	Подпрограмма «Оздоровление Волги»	ДПР Костромской области	Всего, в т.ч.:	270 936,30	315 936,30	310 472,22				
			федеральный бюджет	267 958,70	267 958,70	258 055,33				
			областной бюджет	2 706,70	2 706,70	2 606,62				
			местный бюджет	270,90	270,90	260,87				
			внебюджетные источники	0,00	45 000,00	49 549,40				
Всего по мероприятиям:										
1)	Установка очистных сооружений в районе выпуска ливневой канализации по адресу: г. Кострома, ул.	ДПР Костромской области	всего	2 152,70	2 152,70	2 140,86				
			федеральный бюджет	2 129,00	2 129,00	2 117,30				
			областной бюджет	21,50	21,50	21,38				
							Завершение строительства и ввод в эксплуатацию в 2021 году. Снижение сброса	Срок окончания строительства и достижение показателей по согласованию С министром России и Минприроды России перенесены на	В связи с систематическим невыполнением обязательств подрядчика контракт расторгнут 22.10.2022,	

	Судостроительная	области	местный бюджет	2,20	2,20	2,18		году. Снижение сброса неочищенных сточных вод на 9,5 млн м3 в год	2022 годы	заключен контракт с новым подрядчиком от 08.12.2021.
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00				
2)	I этап. Строительство внутриквартальных сетей магистрального коллектора дождевой канализации с очистными сооружениями дождевых стоков и выпуском очищенных стоков в р. Алка в городе Костроме	ДПР Костромской области	всего	3 541,00	3 541,00	3 540,04		Завершение строительства и ввод в эксплуатацию в 2021 году. Снижение сброса неочищенных сточных вод на 6,3 млн м3 в год	Срок окончания строительства и достижение показателей по согласованию С министром России и Минприроды России перенесены на 2022 годы	В связи с систематическим невыполнением обязательств подрядчика контракт ресторгнут 22.10.2022, заключен контракт с новым подрядчиком от 08.12.2021.
			федеральный бюджет	3 502,60	3 502,60	3 501,66				
			областной бюджет	34,90	34,90	34,89				
			местный бюджет	3,50	3,50	3,49				
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00				
3)	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция Коркинских очистных сооружений канализации в городе Костроме с изменением схемы подачи сточных вод"	ДПР Костромской области	всего					Завершение строительства и ввод в эксплуатацию в 2021 году. Снижение сброса неочищенных сточных вод на 1,8 млн м3 в год	Разработка ПСД завершена	
			федеральный бюджет	32 593,80	32 593,80	32 593,80				
			областной бюджет	329,20	329,20	329,20				
			местный бюджет	33,00	33,00	33,00				
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00				
4)	Реконструкция канализационных очистных сооружений (в г. Волгореченске Костромской области)	ДПР Костромской области	всего	232 286,60	232 286,60	222 285,92		Завершение строительства и ввод в эксплуатацию в 2021 году. Снижение сброса неочищенных сточных вод на 1,8 млн м3 в год	Срок окончания строительства и достижение показателей по согласованию С министром России и Минприроды России перенесены на 2022 годы	В соответствии со спецификой запуска очистных сооружений канализации пусконаладочные работы «под нагрузкой» невозможно произвести в зимний период
			федеральный бюджет	229 733,30	229 733,30	219 842,57				
			областной бюджет	2 321,10	2 321,10	2 221,15				
			местный бюджет	232,20	232,20	222,20				
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00				
5)	Инвестиционные программы предприятий и организаций водопроводно-канализационного комплекса Костромской области	ДПР Костромской области	всего	0,00	45 000,00	49 549,40				
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00				
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00				
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00				
			внебюджетные источники	0,00	45 000,00	49 549,40				
8.	Подпрограмма «Сохранение уникальных водных объектов»	ДПР Костромской области	Всего, в т.ч.:	3 491,70	3 491,70	3 491,70				
			федеральный бюджет	3 491,70	3 491,70	3 491,70				
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00				
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00				
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00				
	Всего по мероприятиям:									
1)	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Расчистка участков озера Галичское в городе	ДПР Костромской области	всего	1 568,60	1 568,60	1 568,60			Завершен первый этап разработки ПСД	
			федеральный бюджет	1 568,60	1 568,60	1 568,60				
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00				

	Галиче и Галическом районе Костромской области"	области	местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			
			всего	1 923,10	1 923,10	1 923,10			
2)	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Расчистка участков озера Святое в Костромском районе Костромской области"	ДПР Костромской области	федеральный бюджет	1 923,10	1 923,10	1 923,10		Завершен первый этап разработки ПСД	
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			