

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации департаментом региональных проектов
национального проекта «Экология» на 31.12.2023

На 31.12.2023 в рамках исполнения регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на территории Костромской области реализуются два мероприятия «Расчистка участков озера Галичское в городе Галич и Галичском районе Костромской области» и «Расчистка участков озера Святое в Костромском районе Костромской области»

Согласно контрактам, выполнены следующие работы:

По оз. Святому: подготовительные работы, обустройство временной дороги. Все работы, предусмотренные графиком производства работ на 2023 год, выполнены в полном объеме.

По оз. Галичскому: на участке р. Челсма проведены подготовительные работы, обустройство временной дороги, формирование карты намыва, гидромеханическая расчистка водного объекта (извлечены наносные донные отложения в устье реки и в конусе выноса на приустьевом участке акватории озера), срезка водной растительности в акватории водного объекта выполнены в полном объеме. На участке р. Средняя частично выполнены работы по удалению водной растительности. Все работы, предусмотренные графиком производства работ на 2023 год, выполнены в полном объеме.

За счет увеличения глубин обеспечивается уменьшение температуры поверхностных слоев водного объекта, снижаются процессы эвтрофикации и зарастания озера, что способствует улучшению его экологического состояния.

По информации рыбаков после проведения расчистки количество рыбы в устье Челсмы заметно возросло, в реку заходит более крупная рыба.

Кассовое исполнение 2023 год по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» на отчетную дату составляет 56200,0 тыс. руб. (100%), в том числе по мероприятию по расчистке участков оз. Галичское – 52023,87272 тыс. руб., по мероприятию по расчистке оз. Святое – 4176,12728 тыс. руб.

В рамках реализации регионального проекта «Оздоровление Волги».

По объекту «Реконструкция Коркинских очистных сооружений канализации в городе Костроме с изменением схемы подачи сточных вод» в

связи с отсутствием средств федеральной поддержки строительномонтажные работы не производились.

Исполнение внебюджетной программы проекта осуществлялось за счет реализации инвестиционной программы МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» в части мероприятий по водоотведению. Закуплено материалов, оборудования и проведено работ на сумму 47,1 млн руб. (102%).