

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации департаментом региональных проектов национального проекта «Экология» на 15.12.2021

В рамках реализации регионального проекта «**Оздоровление Волги**» в области в 2021 году реализуются четыре мероприятия: по строительству (реконструкции) очистных сооружений г. Волгореченска и двух ливневых очистных сооружений в г. Костроме на ул. Судостроительной и в п. Юбилейный со сбросом стоков в р. Алка, и мероприятие по разработке проектно-сметной документации (далее – ПСД) по реконструкции Коркинских очистных сооружений.

Все объекты, начатые строительством, являются переходящими с 2020 года со сроком окончания строительства в 2021 году.

В 2021 год на строительство и модернизацию очистных сооружений выделено 282980,3 тыс. рублей.

1. Объект «Установка очистных сооружений в районе выпуска ливневой канализации по адресу: г. Кострома, ул. Судостроительная».

В связи с систематическим невыполнением обязательств подрядчика (ЗАО «Волгарь-1») 22.10.2021 расторгнут муниципальный контракт Уровень технической готовности объекта – 24 %. Контракт с новым подрядчиком заключен 08.12.2021. Вопрос переноса сроков строительства на 2022 год согласован с Минстроем России и Минприроды России.

В результате ввода в эксплуатацию объекта ожидается снижение сброса неочищенных (недостаточно очищенных) сточных вод в р. Волгу на 9,5 млн. м³ в год.

2. Объект «I этап. Строительство внутриквартальных сетей магистрального коллектора дождевой канализации с очистными сооружениями дождевых стоков и выпуском очищенных стоков в р.Алка в городе Костроме».

В связи с систематическим невыполнением обязательств подрядчика (ЗАО «Волгарь-1») 22.10.2021 расторгнут муниципальный контракт Уровень технической готовности объекта – 35 %. Контракт с новым подрядчиком заключен 08.12.2021. Вопрос переноса сроков строительства на 2022 год согласован с Минстроем России и Минприроды России.

В результате ввода в эксплуатацию объекта ожидается снижение сброса неочищенных (недостаточно очищенных) сточных вод в р. Волгу на 6,3 млн. м³ в год.

3. Объект «Реконструкция канализационных очистных сооружений (в г. Волгореченске Костромской области)».

По состоянию на 15.12.2021 освоено 144,2 млн. рублей (62,7%) лимитов т.г., техническая готовность – 95 %. В зимний период не представляется возможным с надлежащим качеством завершить работы по благоустройству (озеленение, асфальтирование территории). Кроме того, в соответствии со спецификой запуска очистных сооружений канализации, пусконаладочные работы, в т.ч. «под нагрузкой», зимой не проводятся, их планируется завершить до 01.08.2022 с последующим

вводом объекта в эксплуатацию. С Минстроем России и Минприроды России вопрос согласован.

В результате ввода в эксплуатацию объекта ожидается снижение сброса неочищенных (недостаточно очищенных) сточных вод в р. Волгу на 1,8 млн. м³ в год.

В целях освоения выделенных лимитов 03.12.2021 с Минстроем России заключено дополнительное соглашение, предусматривающее перераспределение субсидии 2021 года с объектов города Костромы на объект города Волгореченска и на предоставление в 2022 году субсидии на завершение строительства объектов г. Костромы.

4. Разработка ПСД по объекту «Реконструкция Коркинских очистных сооружений канализации в городе Костроме с изменением схемы подачи сточных вод».

02.12.2021 проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, проходит главгосэкспертизу. Устраняются замечания главгосэкспертизы. Положительное заключение ожидается до 24.12.2021.

В состав регионального проекта **«Сохранение уникальных водных объектов»** включены мероприятия по расчистке участков озёр Святое и Галичское. Срок реализации мероприятий - 2023-2024 годы.

В 2021-2022 годах реализуются мероприятия по разработке ПСД. Работы первого этапа по объектам приняты, оплачены в ноябре т.г. (3,5 млн рублей).