

Отчет
по реализации государственной программы Костромской области
«Рациональное использование природных ресурсов и охраны окружающей
среды Костромской области на 2014-2015» (подпрограмма «Развитие
водохозяйственного комплекса Костромской области»)
за III-IV кварталы 2015 года

За отчетный период по направлению «Охрана водных объектов и их частей, расположенных на территории Костромской области» в соответствии с заключенными государственными контрактами в полном объеме выполнены работы по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос бассейна рек Унжа, Нёмда и озера Галичское на сумму 9100 тыс. рублей.

04 декабря 2015 года работы приняты приемочной комиссией по актам.

В соответствии с подпрограммой по направлению «Капитальный ремонт и строительство гидротехнических сооружений» завершается реализация мероприятия «Капитальный ремонт берегоукрепления, правый берег Горьковского водохранилища в границах г. Костромы, 598-599 км судового хода». Сумма софинансирования реализации объекта в 2015 году составляет 59072,6 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 47848,8 тыс. рублей; средства областного бюджета – 5611,9 тыс. рублей; средства муниципального образования – 5611,9 тыс. рублей.

По состоянию на 10 декабря 2015 года муниципальным заказчиком – управлением строительства Администрации города Костромы приняты работы на сумму 47322,2 тыс. рублей. До конца текущего года запланировано к освоению 11750,5 тыс. рублей.