

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации департаментом региональных проектов национального проекта «Экология» на 01.08.2021

В рамках реализации регионального проекта «**Оздоровление Волги**» в области в 2021 году реализуются четыре мероприятия: по строительству (реконструкции) очистных сооружений г. Волгореченска и двух ливневых очистных сооружений в г. Костроме на ул. Судостроительной и в п. Юбилейный со сбросом стоков в р. Алка, и мероприятие по разработке проектно-сметной документации (далее – ПСД) по реконструкции Коркинских очистных сооружений.

Все объекты, начатые строительством, являются переходящими с 2020 года со сроком окончания строительства в 2021 году.

В 2021 год на строительство и модернизацию очистных сооружений выделено **315936,3 тыс. рублей, в том числе 45000,0 тыс. рублей внебюджетных средств.**

1. Объект «Реконструкция канализационных очистных сооружений (в г. Волгореченске Костромской области)».

Всего с начала строительства профинансировано **659721,61 тыс. руб.** Уровень технической готовности объекта – **83 %**.

В результате ввода в эксплуатацию объекта ожидается снижение сброса неочищенных (недостаточно очищенных) сточных вод в р. Волгу на 1,8 млн. м³ в год.

2. Объект «Установка очистных сооружений в районе выпуска ливневой канализации по адресу: г. Кострома, ул. Судостроительная».

Всего с начала строительства профинансировано **19882,62 тыс. руб.** Уровень технической готовности объекта – **24 %**. Выполнен котлован, изготовлены основные фундаменты под оборудование, начат монтаж оборудования.

В результате ввода в эксплуатацию объекта ожидается снижение сброса неочищенных (недостаточно очищенных) сточных вод в р. Волгу на 9,5 млн. м³ в год.

3. Объект «I этап. Строительство внутриквартальных сетей магистрального коллектора дождевой канализации с очистными сооружениями дождевых стоков и выпуском очищенных стоков в р. Алка в городе Костроме».

Всего с начала строительства профинансировано **70122,58 тыс. руб.** Уровень технической готовности объекта – **30 %**. Установлено оборудование, ведутся работы по прокладке коллектора с устройством колодцев. Проложено 1,4 км из 2,5 км трассы.

В результате ввода в эксплуатацию объекта ожидается снижение сброса неочищенных (недостаточно очищенных) сточных вод в р. Волгу на 6,3 млн. м³ в год.

4. Разработка ПСД по объекту «Реконструкция Коркинских очистных сооружений канализации в городе Костроме с изменением схемы подачи сточных вод».

Контракт на разработку ПСД заключен 09.06.2020 срок окончания работ – 2021 год.

Устраняются замечания экологической экспертизы.

В рамках реализации регионального проекта **«Сохранение уникальных водных объектов»** в состав проекта включены мероприятия по расчистке участков озёр Святое и Галичское. Срок реализации мероприятий - 2023-2024 годы.

Контракт на разработку ПСД по расчистке оз. Святое заключен 08.06.2021, по расчистке оз. Галичское проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика, плановый срок заключения контракта на разработку ПСД – 20.08.2021.