

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**о результатах реализации**  
**государственной программы Костромской области**  
**«Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей**  
**среды Костромской области на 2014-2020 годы»**  
**за первое полугодие 2016 года**

Государственная программа Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации Костромской области от 09 января 2014 года № 1-а.

Программа состоит из 5 подпрограмм:

- 1) «Развитие и использование минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых на территории Костромской области»;
- 2) «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области»;
- 3) «Воспроизводство и использование охотничьих и водных биологических ресурсов Костромской области»;
- 4) «Охрана окружающей среды Костромской области»;
- 5) «Отходы»;
- 6) «Обеспечение реализации государственной программы Костромской области "Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы».

В отчетном периоде в рамках реализации мероприятий Программы выполнено работ на сумму 27124,4тыс.руб. (6,4% годового объема), из них за счет средств федерального бюджета – 1960,4тыс.руб. (1,8%), областного бюджета – 22725,5тыс.руб. (47,9%), местного бюджета – 455,7тыс.руб. (9,4%), внебюджетных источников – 1978,8 тыс.руб. (0,8%).

В соответствии с Перечнем основных мероприятий подпрограммы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых на территории Костромской области» Государственной программы «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы» (далее Подпрограмма) финансирование мероприятий 2016 года проводилось только за счет недропользователей. Бюджетом Костромской области в 2016 году не предусмотрено финансирование мероприятий Подпрограммы.

Запланированные мероприятия на 2016 год:

- «Поиски и поисково-оценочные работы песчаного материала в акватории р. Волга, 581,0 – 662,0 км судходного хода»;
- «Проведение геологоразведочных работ на участке недр местного значения «Дюково» Вохомского района с целью выявления месторождений песчаного материала, Шарьинский район», - не проводились из-за отсутствия заявок на получение права пользования недрами. Вместо участка недр местного значения «Дюково», геологоразведочные работы были проведены на участке «Плоская».
- «Поиски и поисково-оценочные работы суглинков для производства кирпича в районе месторождения суглинков «Ширикалихинское» Шарьинского

района»;

- Проведение поисково-оценочных работ на участке недр местного значения «Кострома» Костромского муниципального района;

- Проведение геологоразведочных работ на месторождении песчано-гравийного материала "Горкинское" Галичского муниципального района;

- Проведение поисково-оценочных работ на участке недр местного значения "Тихоновский" Костромского муниципального района, не проводились из-за отсутствия финансирования.

- Проведение поисково-оценочных работ на участке недр местного значения «Горки» Костромского муниципального района не проводились из-за отказа недропользователя (ООО «Стройинвест») от лицензии на право пользования недрами.

Геологоразведочные работы на участках недр местного значения:

- «Сыданиха» Красносельского муниципального района;

- «Низкое» муниципального района город Нерехта и Нерехтский район;

- «Серково» Костромского муниципального района;

- «Ивановский» Костромского муниципального района, завершены, запасы полезных ископаемых рассмотрены и утверждены в установленном порядке.

Проведение геологоразведочных работ на месторождении пресных подземных вод «Северобуйское» приостановлено из-за того что финансирование работ бюджетом района на 2016 год не предусмотрено.

Из запланированных мероприятий Подпрограммы выполнялись:

- «Проведение геологоразведочных работ на участке недр местного значения «Лебедевское» с целью выявления месторождения гравийно-песчаного материала, Солигаличский район».

В соответствии с мероприятиями Подпрограммы объем финансирования мероприятия составляет 300,0 тыс. руб. Объем затраченных собственных средств недропользователем, ГПКО «Солигаличское ДЭП - 34», на выполнение геологоразведочных работ составил 100,0 тыс. руб.

За отчетный период, в соответствии с лицензионным соглашением на право пользования недрами КОС 80091 ТЭ, разработан проект проведения геологоразведочных работ, выполнена топографическая съемка участка недр площадью 20,0 га. Пробурено 102,0 м.

- Проведение геологоразведочных работ на месторождении гравийно-песчаного материала «Никульское», Нерехтский район». В соответствии с мероприятиями Подпрограммы объем финансирования мероприятия составляет 300,0 тыс. руб. Объем затраченных собственных средств недропользователем, на выполнение геологоразведочных работ составил 100,0 тыс. руб.

- Проведение поисково-оценочных работ на участке недр местного значения «Задубье-2» Костромского муниципального района завершено в настоящее время составляется отчет о проведенных работах с утверждением запасов суглинков для производства кирпича.

В соответствии с мероприятиями Подпрограммы объем финансирования мероприятия в 2016 году составляет 500,0 тыс. руб. Объем затраченных собственных средств недропользователем, на выполнение геологоразведочных работ составил 200,0 тыс. руб.

ИП Снегирев в 2016 году проводил поиски и поисково-оценочные работы песчаного материала на участке недр местного значения «Самсонка» Костромского района.

В соответствии с мероприятиями Подпрограммы объем финансирования мероприятия в 2016 году составляет 500,0 тыс. руб. Объем затраченных собственных средств недропользователем, на выполнение геологоразведочных работ составил 50,0 тыс. руб. В настоящее время проводятся работы по составлению проекта проведения геологоразведочных работ.

- Проведение геологоразведочных работ на участке недр местного значения «Кировские пески» Шарьинского муниципального района завершены общие затраты на проведение геологоразведочных работ составили 600,0 тыс. руб. Запасы песчаного материала утверждены в объеме 111,0 тыс. м<sup>3</sup>.

- Проведение поисково-оценочных работ на участке недр местного значения «Алабухинское» муниципального района город Нерехта и Нерехтский район завершены в 2015 году. Запасы суглинков для производства кирпича месторождения «Алабухинское» Нерехтского района утверждены в объеме: по категории С<sub>1</sub> 797,02 тыс. м<sup>3</sup>; по категории С<sub>2</sub> 743,55 тыс. м<sup>3</sup>; по категории Р<sub>1</sub> – 213,48 тыс. м<sup>3</sup>.

В 2016 году геологоразведочные работы, кроме указанных проводились на участках недр местного значения: «Медениковское» Костромского района, прирост запасов составил 141,0 тыс. м<sup>3</sup> песка, «Марфино» Сусанинского района, «Плоская» Вохомского района. Объем финансирования данных работ в 2016 году составил 928,8 тыс. руб.

Запланированный в 2016 году объем средств на выполнение мероприятий проводимых за счет недропользователей составляет 9 100,0 тыс. руб.

Фактический объем средств за 6 месяцев 2016 года затраченных недропользователями составляет 1 978,8 тыс. руб.

Годовое финансирование Подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области» предусмотрено в размере 99336,1 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 94903,3 тыс. руб., областного бюджета 1585,0 тыс. руб., местного бюджета 2847,8 тыс. руб.

В соответствии с Подпрограммой в 2016 году за счет субвенций федерального бюджета в размере 18403,3 тыс. рублей предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов бассейна реки Ветлуги специальными информационными знаками;

- Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в г. Костроме и Костромском муниципальном районе специальными информационными знаками;

- Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов бассейнов рек Меры, Андобы;

- Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов бассейна озера Чухломское;

- Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов бассейна реки Унжи специальными информационными знаками;

- Разработка ПСД «Расчистка и дноуглубление русел рек Воржа и Бродок в районе населенных пунктов Шунга и Саметь Костромского муниципального района Костромской области».

При корректировке федерального бюджета субвенции Костромской области на осуществление переданных полномочий в области водных отношений были сокращены на 10% и составили на 2016 год – 16563,0 тыс. рублей.

В этой связи были откорректированы мероприятия Подпрограммы и мероприятие «Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов бассейна озера Чухломское» было исключено.

В 1 полугодии 2016 года в соответствии 44-ФЗ проведены торги и заключен государственный контракт на выполнение работ по мероприятию «Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов бассейна реки Ветлуги специальными информационными знаками» на сумму 245,13 тыс. рублей.

В настоящее время по остальным мероприятиям, финансируемым за счет субвенций федерального бюджета, проходит процедура закупки.

В 2016 году Подпрограммой за счет средств областного бюджета в размере 296,5 тыс. рублей предусмотрено мероприятие «Государственный мониторинг поверхностных водных объектов Костромской области». В отчетный период разработана конкурсная документация. Согласно плану-графику проведение торгов планируется в июле т.г.

В соответствии с Подпрограммой в 2016 году планировалось начало реализации мероприятия «Строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы берегоукрепления, левый берег Горьковского водохранилища в границах г. Костромы, 600 км судового хода» на сумму 80036,3 тыс. рублей за счет бюджетов всех уровней, из них: 76 500 тыс. рублей – субсидия федерального бюджета; 1 288,5 тыс. рублей – средства областного бюджета; 2247,8 тыс. рублей – средства местного бюджета.

В 2015 году по результатам проведения конкурсного отбора региональных программ в области использования и охраны водных объектов на 2016 год Минприроды России данное мероприятие не принято к финансированию ввиду того, что заявок на получение субсидий федерального бюджета от субъектов Российской Федерации поступило на сумму более 8 млрд. рублей, а лимит софинансирования из федерального бюджета составлял около 5,1 млрд. рублей.

В этой связи реализация мероприятия планируется в 2017 году.

Мероприятием Подпрограммы, финансируемым за счет местного бюджета в 2016 году, является «Разработка ПСД на капитальный ремонт плотины на реке Вочке, пос. Вохма Костромской области». ПСД разработана и проходит государственную экспертизу.

Подпрограмма «Воспроизводство и использование охотничьих и водных биологических ресурсов Костромской области».

Объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2016 году составляет 213,7 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета. Финансирование и выполнение мероприятий подпрограммы в 1 полугодии 2016 году не производилось.

Реализация и финансирование мероприятий подпрограммы запланировано на 2 полугодие 2016 года.

Подпрограмма «Охрана окружающей среды Костромской области».

Объем финансирования мероприятий в 2016 году составляет 22,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.

В рамках мероприятия по обеспечению населения информацией о состоянии природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области ежегодный региональный доклад об экологической ситуации в Костромской области подготовлен в установленные сроки, опубликован 23 июня 2016 года в областной газете «Северная правда» №50, на сайтах ДПР Костромской области и администрации Костромской области без финансовых затрат.

Организовано проведение конкурса по благоустройству родников на территории Костромской области с планируемым объемом финансирования до 22,0 тыс. руб. Подведение итогов конкурса состоится в ноябре 2016 года. В настоящее время осуществляется сбор конкурсных материалов.

Подпрограмма «Отходы».

Объем финансирования мероприятий в 2016 году предусмотрен в размере 256930,35 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 2200,0 тыс.руб., за счет внебюджетных средств – 254730,35 тыс.руб. Выполнено работ на сумму 10000,0 тыс.руб.

В рамках реализации мероприятия по разработке территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, подготовлена конкурсная документация и направлена в ОГКУ «Агентство государственных закупок Костромской области» для проведения открытого конкурса на разработку данной схемы. Конкурсная документация размещена 22.06.2016 номер извещения 0841200000716001316. Планируемый объем финансирования мероприятия – 2200,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.

Реализация инвестиционного проекта по строительству полигона захоронения твердых коммунальных отходов, прошедших сортировку на мусоросортировочном комплексе, приостановлена по причине нарушения обязательств администрацией Красносельского муниципального района Костромской области в рамках концессионного соглашения №1 от 06 августа 2015 года. ООО «Техно Р-полигон» принято решение обратиться с иском заявлением в суд о расторжении концессионного соглашения. Планируемый объем финансирования мероприятия - 254730,35 тыс.руб. за счет внебюджетных средств. Объем средств направленных на реализацию проекта в I полугодии 2016 года составил 10000,0 тыс.руб. Информация по затраченным средствам (10000,0 тыс.руб.) инвестором не представлена.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Костромской области "Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы».

Объем средств на реализацию подпрограммы в 2016 году предусмотрен в размере 56882,5 тыс.руб., объем финансирования мероприятий подпрограммы

за отчетный период составил 24671,4 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 22711,0 тыс.руб., за счет федеральных средств – 1960,4 тыс.руб.

Реализация подпрограммы направлена на обеспечение деятельности аппарата департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области и подведомственных ему областных государственных бюджетных учреждений.

Директор департамента

А.П.Смирнов