

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00D0528C88DF330F4740244E601B12FC5D

Владелец: Свиштунов Александр Александрович

Действителен: с 13.05.2024 по 06.08.2025

СОГЛАСОВАНО

губернатор Костромской области

С.К. СИТНИКОВ

07 02 2025 г.

П А С П О Р Т

регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Костромская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Экономика замкнутого цикла (Костромская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Экономика замкнутого цикла (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.			
4.	Куратор регионального проекта	Плотников А.А.	Заместитель губернатора Костромской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Беляев А.В.	Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области		
6.	Администратор регионального проекта	Обухова Ю.А.	Заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Представители организаций бизнеса			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров													
1.1.	Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	89,0000	89,0000	89,0000	89,0000	89,0000	75,7000	Беляев А.В. Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	100,0000	Беляев А.В. Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров													
1.1	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог	-	Миллион тонн в год	0,0000	2024	-	-	-	-	-	0,0520	0,0520	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Обеспечен ввод в эксплуатацию объекта утилизации твердых коммунальных отходов в Сандогорском сельском поселении Костромского муниципального района														
1.2	Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог	-	Миллион тонн в год	0,0000	2024	-	-	-	-	-	0,1420	0,1420	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Обеспечен ввод в эксплуатацию объекта размещения твердых коммунальных отходов мощностью 142 тыс. тонн в год в Сандогорском сельском поселении Костромского муниципального района														

7. Дополнительная информация

Методика расчета показателя "Доля захораниваемых ТКО, в общей массе образованных ТКО" утверждена Приказом Минприроды России от 29.11.2024 № 690.

Методика расчета показателя "Доля обрабатываемых ТКО, в общей массе образованных ТКО" утверждена Приказом Минприроды России от 29.11.2024 № 691.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экономика замкнутого цикла (Костромская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров						
1.1.	Мероприятие (результат) "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беляев А.В.	Обеспечен ввод в эксплуатацию объекта утилизации твердых коммунальных отходов в Сандогорском сельском поселении Костромского муниципального района
1.1.1.	Контрольная точка "Сформирована рабочая группа по реализации мероприятий на уровне субъекта", значение: 1.0000, Единица	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Обухова Ю.А.	Распоряжение Губернатора Костромской области
1.1.2.	Контрольная точка "Утверждена Дорожная карта по реализации инвестиционных проектов по	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Обухова Ю.А.	Прочий тип документа Дорожная карта, подписанная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	созданию объектов в сфере обращения с ТКО на территории Костромской области", значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		губернатором Костромской области С.К. Ситниковым и генеральным директором ПП "РЭО" Д.П. Буцаевым
1.1.3.	Контрольная точка"Объект включен в территориальную схему обращения с отходами производства и потребления Костромской области", значение: 1.0000, Единица	-	31.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Обухова Ю.А.	Приказ ДПР КО Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами
1.1.4.	Контрольная точка"Объект включен в схему территориального планирования Костромской области", значение: 1.0000, Единица	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Обухова Ю.А.	Постановление Администрации Костромской области
1.1.5.	Контрольная точка"Земельный участок передан в безвозмездное пользование", значение: 1.0000, Единица	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Обухова Ю.А.	Прочий тип документа Договор безвозмездного пользования земельным участком
1.1.6.	Контрольная точка"Заключен государственный контракт на разработку проектной	-	03.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Обухова Ю.А.	Прочий тип документа Государственный контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документации", значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.7.	Контрольная точка"Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации", значение: 1.0000, Единица	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Обухова Ю.А.	Прочий тип документа Заключение ФАУ Главгосэкспертиза России
1.1.8.	Контрольная точка"Получено положительное заключение экологической экспертизы", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Обухова Ю.А.	Прочий тип документа Заключение Росприроднадзора
1.1.9.	Контрольная точка"Определена сметная стоимость строительства объекта", значение: 1.0000, Единица	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Обухова Ю.А.	Прочий тип документа Заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России"
1.1.10.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 1.0000, Единица	-	15.09.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Обухова Ю.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство от администрации муниципального образования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.11.	Контрольная точка "Контракт на строительные-монтажные работы заключен", значение: 1.0000, Единица	-	15.02.2027	07	18	Обухова Ю.А.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт
1.1.12.	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты", значение: 1.0000, Единица	-	01.07.2027	07	15	Обухова Ю.А.	Прочий тип документа Информационное письмо заказчика о выполнении строительных работ по состоянию на отчетную дату
1.1.13.	Контрольная точка "Осуществляется мониторинг строительных работ на объекте", значение: 1.0000, Единица	-	01.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Обухова Ю.А.	Прочий тип документа Информационное письмо заказчика о выполнении строительных работ по состоянию на отчетную дату
1.1.14.	Контрольная точка "Осуществляется мониторинг строительных работ на объекте", значение: 1.0000, Единица	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Обухова Ю.А.	Прочий тип документа Информация от заказчика о ходе строительных работ по состоянию на отчетную дату
1.1.15.	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы выполнены", значение: 1.0000, Единица	-	01.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Обухова Ю.А.	Прочий тип документа Разрешение на ввод от администрации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		муниципального образования
1.1.16.	Контрольная точка "Внесение сведений об объекте недвижимости в сведения кадастрового учета и регистрации права собственности на объект", значение: 1.0000, Единица	-	01.02.2029	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Обухова Ю.А.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН
1.1.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Обухова Ю.А.	Прочий тип документа Информационное письмо заказчика о выполнении строительных работ по состоянию на отчетную дату
1.1.18.	Контрольная точка "Осуществляется промышленная эксплуатация объекта"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Обухова Ю.А.	Отчет отчет об объеме и массе принятых отходов от эксплуатирующей организации
1.1.19.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	04.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Обухова Ю.А.	Прочий тип документа Информационное письмо заказчика о выполнении строительных работ по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		состоянию на отчетную дату
1.2.	Мероприятие (результат) "Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беляев А.В.	Обеспечен ввод в эксплуатацию объекта размещения твердых коммунальных отходов мощностью 142 тыс. тонн в год в Сандогорском сельском поселении Костромского муниципального района
1.2.1.	Контрольная точка "Сформирована рабочая группа по реализации мероприятий на уровне субъекта", значение: 1.0000, Единица	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Обухова Ю.А.	Распоряжение Губернатора Костромской области
1.2.2.	Контрольная точка "Утверждена Дорожная карта по реализации инвестиционных проектов по созданию объектов в сфере обращения с ТКО на территории Костромской области", значение: 1.0000, Единица	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Обухова Ю.А.	Прочий тип документа Дорожная карта, подписанная губернатором Костромской области С.К.Ситниковым и генеральным директором ППК "РЭО" Д.П.Буцаевым
1.2.3.	Контрольная точка "Объект	-	31.08.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Обухова Ю.А.	Приказ Приказ ДПР КО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включен в территориальную схему обращения с отходами производства и потребления Костромской области", значение: 1.0000, Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		"Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления"
1.2.4.	Контрольная точка "Объект включен в схему территориального планирования Костромской области", значение: 1.0000, Единица	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Обухова Ю.А.	Постановление Администрации Костромской области
1.2.5.	Контрольная точка "Земельный участок передан в безвозмездное пользование", значение: 1.0000, Единица	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Обухова Ю.А.	Прочий тип документа Договор безвозмездного пользования земельным участком
1.2.6.	Контрольная точка "Заключен контракт на разработку проектной документации", значение: 1.0000, Единица	-	03.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Обухова Ю.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.2.7.	Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации",	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Обухова Ю.А.	Прочий тип документа Заключение ФАУ Главгосэкспертиза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.12.	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты", значение: 1.0000, Единица	-	15.02.2027	06	14	Обухова Ю.А.	Прочий тип документа Информационное письмо заказчика о выполнении строительных работ по состоянию на отчетную дату
1.2.13.	Контрольная точка "Осуществляется мониторинг строительных работ на объекте", значение: 1.0000, Единица	-	01.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Обухова Ю.А.	Прочий тип документа Информация от заказчика о ходе строительных работ на объекте по состоянию на отчетную дату
1.2.14.	Контрольная точка "Осуществляется мониторинг строительных работ на объекте", значение: 1.0000, Единица	-	01.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Обухова Ю.А.	Прочий тип документа Информация от заказчика о ходе строительных работ на объекте по состоянию на отчетную дату
1.2.15.	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы выполнены", значение: 1.0000, Единица	-	01.12.2028	18	15	Обухова Ю.А.	Прочий тип документа Разрешение на ввод от администрации муниципального образования
1.2.16.	Контрольная точка "Внесение сведений об объекте недвижимости в сведения	-	01.02.2029	14	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Обухова Ю.А.	Прочий тип документа Выписка ЕГРН

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	кадастрового учета и регистрации права собственности на объект", значение: 1.0000, Единица				(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	02.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Обухова Ю.А.	Прочий тип документа Информационное письмо заказчика о выполнении строительных работ по состоянию на отчетную дату
1.2.18.	Контрольная точка "Осуществляется промышленная эксплуатация объекта", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Обухова Ю.А.	Отчет об объеме и массе поступивших отходов от эксплуатирующей организации
1.2.19.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	04.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Обухова Ю.А.	Прочий тип документа Информационное письмо заказчика о выполнении строительных работ по состоянию на отчетную дату