

П А С П О Р Т
регионального проекта

Оздоровление Волги (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Оздоровление Волги (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Оздоровление Волги (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	25.12.2024
Куратор регионального проекта	Гальцев Д.В.	Заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Беляев А.В.	Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области		
Администратор регионального проекта	Бровцев С.Э.	Заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги"	

1.2.	Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом	ФП	Кубический километр	0,0194	0,0194	0,0194	0,0194	0,0194	0,0194	0,0194	0,0194	0,0194	0,0194	0,0194	0,0194	0,0194	0,0194	0,0194
------	--	----	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
1	Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу																	
1.1	В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам	-	Единица	0,0000	2017	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подготовлен отчет о результатах оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам в разрезе субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, участвующих в федеральном проекте, включающий в том	Оказание услуг (выполнение работ)

															числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии и проблемных вопросах. Направлен в ГК Фонд развития территорий	
1.2	Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	-	Единица	0,0000	2017	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Разработаны и утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства и представлены в Минстрой России.	Утверждение документа
1.3	Обеспечено сокращение отведения в реку Волга загрязненных сточных вод. Нарастающий итог	-	Кубический километр	0,0000	2019	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0194	0,0194	0,0194	-	-	Совокупная мощность очистных сооружений к концу 2024 года обеспечит дополнительную нормативную	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение,

1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	40 000,00	44 000,00	45 000,00	46 000,00	46 000,00	47 960,00	268 960,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		54 400,00	762 386,40	307 522,40	113 801,10	46 000,00	47 960,00	1 332 069,90
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		14 400,00	718 386,40	262 522,40	67 801,10	0,00	0,00	1 063 109,90
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Внебюджетные источники , всего	40 000,00	44 000,00	45 000,00	46 000,00	46 000,00	47 960,00	268 960,00

9

6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу												
1.1.	Обеспечено сокращение отведения в реку Волга загрязненных сточных вод	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

7. Дополнительная информация

Определение и детализация терминологии регионального проекта «Оздоровление Волги».

Региональный проект "Оздоровление Волги" разработан в рамках одноименного федерального проекта, включенного в состав национального проекта "Экология", в соответствии с абзацем 4 подпункта "а". с абзацами 5,7 подпункта "б" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г № 204 " О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Мероприятия регионального проекта направлены на улучшение экологического состояния реки Волга за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга на территории Костромской области.

С целью сокращения в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга планируется строительство и (или) модернизация (реконструкция) очистных сооружений крупнейших водопользователей водопроводно-канализационного хозяйства городского округа город Кострома, городского округа город Волгореченск, сбрасывающих загрязненные сточные воды в реку Волга.

Проект предусматривает установку автоматизированных систем, лабораторий по контролю за составом, объемом и массой вод на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 1 категории, осуществляющих сброс (отведение) сточных вод в реку Волга, что позволит обеспечить повышение эффективности очистки сточных вод, отводимых в реку Волгу на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 1 категории.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Оздоровление Волги (Костромская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу								
1.1	Результат "В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам"	01.01.2019	01.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев А.В.	Подготовлен отчет о результатах оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам в разрезе субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, участвующих в федеральном проекте, включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии и проблемных вопросах. Направлен в ГК Фонд ЖКХ.	Нет	Ведомственный учет
1.1.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.2	Результат "Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства"	01.01.2019	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев А.В.	Разработаны и утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства и представлены в Минстрой России.	Нет	Постановление Администрации Костромской области от 29.07.2019 № 277-а «О внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 09.01.2014 № 1-а» (вместе с

									«Государственной программой Костромской области "Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области")» Постановление Администрации Костромской области от 29.07.2019г. №277-а
1.2.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-

1.3	Результат "Обеспечено сокращение отведения в реку Волга загрязненных сточных вод"	01.01.2019	25.12.2024	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев А.В.	Совокупная мощность очистных сооружений к концу 2024 года обеспечит дополнительную нормативную очистку и сократит сброс загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга, с 0,03 км ³ в год до 0,0106 км ³ в год	Нет	Ведомственный учет
1.3.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Беляев А.В.	Постановление	-	Закон о бюджете
1.3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2020	02	08	Беляев А.В.	Отчет	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.04.2020	04	09	Беляев А.В.	Постановление	-	Закон о бюджете
1.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	08	10	Беляев А.В.	Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

1.3.5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.04.2021	09	11	Беляев А.В.	Постановление	-	Закон о бюджете
1.3.6	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, представлены заявки (с пакетом документов) на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в Минстрой России на 2022 год"	-	01.11.2021	10	07	Беляев А.В.	Заявка	-	Ведомственная документация
1.3.7	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	17.12.2021	01	03	Пищев И.Р.	Прочий тип документа Заключение	-	Ведомственный учет
1.3.8	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	03	Беляев А.В.	Постановление Правительства РФ	-	Официальный интернет-портал правовой информации
	межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствуют					

1.3.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	25.12.2021	01	07	Беляев А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету	-	Ведомственный учет
1.3.10	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Пищаев И.Р.	Прочий тип документа Выписка	-	Ведомственный учет
1.3.11	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция канализационных очистных сооружений (г.Волгореченск)" завершены", значение: 0.0000	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	09	Беляев А.В.	Акт приемки работ	-	Ведомственный учет
1.3.12	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	25.10.2022	04	06	Беляев А.В.	Акт ввода в эксплуатацию	-	Ведомственный учет
1.3.13	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы по объектам "I этап. Строительство внутриквартальных сетей магистрального коллектора дождевой канализации с очистными сооружениями	-	01.11.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Беляев А.В.	Акт выполненных работ	-	Ведомственная информация

	дождевых стоков и выпуском очищенных стоков в р.Алка в городе Костроме" и "Установка очистных сооружений в районе выпуска ливневой канализации по адресу: г.Кострома, ул.Судостроительная" завершены", значение: 0.0000				отсутствует				
1.3.14	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, представлены заявки (с пакетом документов) на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в Минстрой России на 2023 год", значение: 0.0000	-	01.11.2022	03	16	Беляев А.В.	Заявка на предоставление субсидии	-	Ведомственная документация
1.3.15	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	20.11.2022	09	12	Беляев А.В.	Прочий тип документа Заключение	-	Ведомственный учет
1.3.16	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	30.11.2022	11	17	Беляев А.В.	Акт ввода в эксплуатацию	-	Ведомственный учет
1.3.17	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	30.11.2022	03	15	Беляев А.В.	Постановление Правительства РФ	-	Официальный интернет-портал правовой информации

1.3.18	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	01.12.2022	12	03	Беляев А.В.	Прочий тип документа График производства работ на отчетную дату (форма утверждена приказом ФБУ "РосСтройКонтроль" от 31.01.2020 № 17)	-	Ведомственный учет
1.3.19	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) по объекту "Реконструкция Коркинских очистных сооружений канализации в городе Костроме с изменением схемы подачи сточных вод"", значение: 0.000	-	20.12.2022	02	14	Беляев А.В.	Прочий тип документа Разрешение	-	Ведомственный учет
1.3.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	25.12.2022	14	16	Беляев А.В.	Прочий тип документа Закон Костромской области	-	Закон о бюджете
1.3.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	25.12.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

1.3.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	30.12.2022	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев А.В.	Отчет о расходах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.23	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, представлены заявки (с пакетом документов) на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в Минстрой России на 2024 год", значение: 0.0000	-	01.11.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев А.В.	Заявка о предоставлении субсидии	-	Ведомственная документация
1.3.24	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев А.В.	Постановление Правительства РФ	-	Официальный интернет-портал правовой информации

1.3.25	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	25.12.2023	12	14	Беляев А.В.	Прочий тип документа Закон Костромской области	-	Закон о бюджете
1.3.26	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	25.12.2023	13	15	Беляев А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	30.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев А.В.	Отчет о расходах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.28	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Беляев А.В.	Прочий тип документа Закон Костромской области	-	Ведомственный учет
				льными точками отсутствует	льными точками отсутствует				

1.3.29	Контрольная точка "В Минстрой России и в Минприроды России Фондом ЖКХ представлен сводный отчет о реализации региональных программ в 2023 году", значение: 0.0000	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Беляев А.В.	Отчет о реализации регионального проекта	-	Ведомственный учет
1.3.30	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Беляев А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2024	11 Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Беляев А.В.	Отчет ГИИС "Электронный бюджет"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Оздоровление Волги (Костромская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Обеспечено сокращение отведения в реку Волга загрязненных сточных вод	1014737.7	100	100
2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	1014737.7	100	100

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Беляев А. В.	Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Гальцев Д. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Бровцев С. Э.	Заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Беляев А. В.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Беляев А. В.	Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Гальцев Д. В.	10
4	Администратор	Бровцев С. Э.	Заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Беляев А. В.	30
В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беляев А. В.	Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Гальцев Д. В.	10
6	Участник регионального проекта	Пищаев И. Р.	Первый заместитель директора департамента	Кралин С. Н.	10
Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беляев А. В.	Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Гальцев Д. В.	10
Обеспечено сокращение отведения в реку Волга загрязненных сточных вод					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беляев А. В.	Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Гальцев Д. В.	10
9	Участник регионального проекта	Бровцев С. Э.	Заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Беляев А. В.	30
10	Участник регионального проекта	Пищаев И. Р.	Первый заместитель директора департамента	Кралин С. Н.	10